Amt für Straßen und Verkehr Am Stern Bauterminplan Nr.10 vom 15.09.2016 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 3. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 3. Quartal 3. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 5. Quartal Dauer Anfang Fertig stellen Vorgangsr Vorgangsname Projektbeginn 492 Tage Mo 01.02.16 Fr 22.12.17 32 Tage Mo 25.04.16 Do 09.06.16 Deputation 17.06. Mittelbereitstellung 0 Tage Fr 17.06.16 Fr 17.06.16 61 Tage Mo 25.01.16 Mi 20.04.16 Verkehrskoordination 17.02. 0 Tage Mi 17.02.16 Mi 17.02.16 Leitungskoordination 177 Tage Mo 11.04.16 Mi 14.12.16 Befreiungsantrag Bäume/Rodungsarbeiten Befreiungsantrag Bäume einschl. 12 Tage Mo 11.04.16 Di 26.04.16 Genehmigung Rodungsarbeiten Bäume im Kreis 2 Tage Di 13.12.16 Mi 14.12.16 69 Tage Di 15.12.15 Fr 18.03.16 TöB (20-10) Ausführungsplanungen (20-10) 33 Tage Mo 21.03.16 Fr 06.05.16 Betriebsplan erstellen (32-8 bzw. 38 Tage Mi 29.06.16 Fr 19.08.16 38 Tage Mi 29.06.16 Fr 19.08.16 Betriebsplan erstellen 10 Tage Do 17.11.16 Mi 30.11.16 Betriebsplan abstimmen/genehmigen (30-5) 10 Tage Do 17.11.16 Mi 30.11.16 Betriebsplan abstimmen/genehmigen Ing.-Büro Straßenbau 319 Tage Di 10.05.16 Mo 31.07.17 Straßenbauarbeiten Absperrung 129 Tage Mi 01.02.17 Mo 31.07.17 Der AN Straßenbau organisiert 88 Tage Mi 01.02.17 Fr 02.06.17 (auch für die BSAG Fahrleitung und BSAG Gleisbau) und stellt die Verkehrsanordnungen sowie die komplette Verkehrsicherung. Der AN Straßenbau ist somit verantwortlich für die komplette Verkehrssicherung der Drittgewerke Aufstellen, umstellen und vorhalten 76 Tage Mo 17.04.17 Mo 31.07.17 der äußeren Absperrung nach Verkehrssicherungsabschnitten Aufstellen, umstellen und vorhalten 63 Tage Do 04.05.17 Mo 31.07.17 der inneren Absperrung am 04.05.2017 ab 09:00 Uhr(Verkehrssicherungsabschnitten 1), einschl. Gleisschranken, Nach den vorgegebenen einzelnen Verkehrssicherungsabschnitten Prov. Signalanlagen der Furten 53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17 aufstellen und vorhalten Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 0 1 Tag Di 25.04.17 Di 25.04.17 BSAG Fahrleitung einrichten Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 1 1 Tag Do 04.05.17 Do 04.05.17 BSAG Gleisbau einrichten Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 2 1 Tag Fr 12.05.17 Fr 12.05.17 BSAG Gleisbau einrichten Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 3 1 Tag Mo 15.05.17 Mo 15.05.17 BSAG Gleisbau einrichten Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 4 1 Tag Mi 31.05.17 Mi 31.05.17 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 5 1 Tag Di 20.06.17 Di 20.06.17 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 6 1 Tag Mi 21.06.17 Mi 21.06.17 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 7 1 Tag Do 06.07.17 Do 06.07.17 Rückbau der Verkehrssicherung Am 1 Tag Mo 17.07.17 Mo 17.07.17 Straßenbauarbeiten Am Stern Süd 22 Tage Mo 22.05.17 Di 20.06.17 Straßenbauarbeiten Hermann-Böse 10 Tage Mo 22.05.17 Fr 02.06.17 Straße einschl. Nebenflächen und Mittelinsel stadtauswärts Straßenbauarbeiten Parkallee 15 Tage Mo 22.05.17 Fr 09.06.17 (West) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadteinwärts Straßenbauarbeiten Hollerallee 17 Tage Mo 29.05.17 Di 20.06.17 (Süd) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadteinwärts Straßenbauarbeiten am Innenring 11 Tage Mo 29.05.17 Mo 12.06.17 Südseite Straßenbauarbeiten Parkallee 9 Tage Mi 31.05.17 Mo 12.06.17 (West) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadtauswärts. Abschnitt 4 Straßenbauarbeiten Hollerallee 9 Tage Mi 31.05.17 Mo 12.06.17 (Süd) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadtauswärts. Wender(Asphalt) in die Parkallee 1 Tag Mi 31.05.17 Mi 31.05.17 T (West) über die Fahrbahnen, auf den Grünstreifen zwischen den Bäumen vor der Arbeitsstelle, herstellen Straßenbauarbeiten 5 Tage Di 06.06.17 Mo 12.06.17 Wachmannstraße einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadtauswärts 5 Tage Di 06.06.17 Mo 12.06.17 Straßenbauarbeiten Inselherstellung vor der Wachmannstraße Asphalteinbau Am Stern einschl. 3 Tage Di 13.06.17 Do 15.06.17 der Anschlussflächen der Nebenstraße. (Südseite) Markierung (Südseite) 2 Tage Fr 16.06.17 Mo 19.06.17 Wender in der Parkallee (West) 1 Tag Mo 19.06.17 Mo 19.06.17 Straßenbauarbeiten Am Stern Nord 29 Tage Di 06.06.17 Fr 14.07.17 Straßenbauarbeiten am Innenring 13 Tage Mi 07.06.17 Fr 23.06.17 Straßenbauarbeiten 17 Tage Di 06.06.17 Mi 28.06.17 Wachmannstraße einschl. Nebenflächen stadteinwärts Straßenbauarbeiten Parkallee (Ost) 17 Tage Di 06.06.17 Mi 28.06.17 einschl. Nebenflächen rechts stadtauswärts Straßenbauarbeiten Hermann-Böse 12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17 Straße einschl. Nebenflächen und Mittelinsel stadteinwärts. Abschnitt 12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17 Straßenbauarbeiten Inselherstellung vor der Hermann-Böse Straße. Abschnitt 6 Straßenbauarbeiten Hollerallee 12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17 (Nord) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadtauswärts. Abschnitt 6 Straßenbauarbeiten Hollerallee 12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17 (Nord) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadteinwärts. Abschnitt 6 Straßenbauarbeiten Parkallee (Ost) 12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17 einschl. Nebenflächen und ganzer Mittelinsel stadteinwärts. Abschnitt Asphalteinbau Am Stern einschl. 3 Tage Mo 10.07.17 Mi 12.07.17 der Anschlussflächen der Nebenstraße. (Nordseite) 2 Tage Do 13.07.17 Fr 14.07.17 Markierung (Südseite) Nebenflächen Parkallee (West) 18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17 Straßenbauarbeiten Parkallee 18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17 (West) stadteinwärts, Gehweg bis Einmündung Parkstraße Straßenbauarbeiten Parkallee 18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17 (West) stadtauswärts, Gehweg ab Einmündung Parkstraße 0 Tage Mo 11.07.16 Mo 11.07.16 BSAG Mittel Mittelbereitstellung oder 0 Tage Mo 11.07.16 Mo 11.07.16 11.07. Mittelzusage der BSAG für den Gleisersatzbau der BSAG in 2017 **BSAG Planung** 144 Tage Do 17.03.16 Fr 07.10.16 Planung ASV zur weiteren 1 Tag Do 17.03.16 Do 17.03.16 Bearbeitung an die BSAG 05.08. Planung BSAG zur Einarbeitung in 0 Tage Fr 05.08.16 Fr 05.08.16 Planung an das ASV übergeben 07.10. Genehmigung gemäß PBefG für den 0 Tage Fr 07.10.16 Fr 07.10.16 Gleisersatzbau einzuholen BSAG Gleisbau 50 Tage Fr 05.05.17 Do 13.07.17 Gleisersatzbau Am Stern einschl. 6 Tage Fr 05.05.17 Fr 12.05.17 Übergang Hermann-Böse Straße bis einschl. Haltestelle Wachmannstraße. Vorbereitende Gleisersatzbau Am Stern. 2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17 Umbauwochenende von Freitag ab 18:00 Uhr bis Montag um 04:00 Übergang Hermann-Böse Straße bis 5 Tage Mo 15.05.17 Fr 19.05.17 einschl. Gleis in der Fahrbahn. Fertigstellen der Gleisoberfläche. Anschließend übernimmt der Straßenbau diesen Bereich. Baustelleneinrichtungsflächen in den Bereich Parkallee (Ost) zurückziehen 10 Tage Mo 15.05.17 Fr 26.05.17 Innenring einschl. Fahrbahnübergang Wachmannstraße. Fertigstellen der Gleisoberfläche einschl. Rückbau der angelegten Baustraßen Fertigstellen des 15 Tage Mo 15.05.17 Fr 02.06.17 Haltstellenbereiches einschl. neuer Haltstellenpflasterung einschl. Räumung der Arbeitsstelle Fuge am Hosenträger nach Einbau 1 Tag Fr 16.06.17 Fr 16.06.17 der Deckschicht herstellen Fuge am Hosenträger nach Einbau 1 Tag Do 13.07.17 Do 13.07.17 der Deckschicht herstellen (Nordseite) 24 Tage Di 25.04.17 Fr 26.05.17 BSAG Fahrleitungsbau Fahrleitungsmast in der 8 Tage Di 25.04.17 Do 04.05.17 Wachmannstraße 1 b stadtauswärts neu stellen einschl. Gründungsarbeiten 2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17 Fahrleitungsmast in der Wachmannstraße 1 b stadtauswärts. Fahrleitung auf neuen Fahrleitungsmast umbauen, während des Umbauwochenendes Fahrleitungsmast in der 10 Tage Mo 15.05.17 Fr 26.05.17 Wachmannstraße 1 b stadtauswärts alt entfernen, einschl. Pflasterung in den Nebenflächen BSAG Fahrgastunterstände abbauen / 41 Tage Mo 10.04.17 Mo 05.06.17 1 Tag Do 04.05.17 Do 04.05.17 Aufbau der pro. Fahrgastunterstände Fahrgastunterstände abbauen, 21 Tage Mo 10.04.17 Mo 08.05.17 beide Haltestellen Wachmannstraße Fundamente der 2 Tage Mo 29.05.17 Di 30.05.17 Fahrgastunterstände herstellen, beide Haltestellen Wachmannstraße Fahrgastunterstände aufstellen, 2 Tage Do 01.06.17 Fr 02.06.17 einschl. Glasscheibeneinsetzen. Beide Haltestellen Wachmannstraße Inbetriebnahme der Haltestellen 1 Tag Mo 05.06.17 Mo 05.06.17 Wachmannstraße mit Dienstbeginn Rückbau der pro. 1 Tag Mo 05.06.17 Mo 05.06.17 Fahrgastunterstände **BSAG Betrieb** 76 Tage Fr 05.05.17 Fr 18.08.17 Gleistrasse für Busse gesperrt 22 Tage Fr 05.05.17 Mo 05.06.17 Gleistrasse wieder für Busse 30 Tage Mo 05.06.17 Fr 14.07.17 Busverkehre als Umleitung mit 42 Tage Do 22.06.17 Fr 18.08.17 Dienstbeginn durch die Vollsperrung Gustav Deetjen Tunnel über Hermann-Böse Straße, Am Stern Süd in die Hollerallee 113 BSAG Gleisersatzbaumaßnahme 27 Tage Do 22.06.17 Fr 28.07.17 Hauptbahnhofsvorplatz 2017 BSAG Gleisersatzbaumaßnahme 27 Tage Do 22.06.17 Fr 28.07.17 Hauptbahnhofsvorplatz 2017 mit Vollsperrung Gustav Deetjen Tunnel 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 hanseWasser 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Keine Arbeiten 117 hanseWasser Baumaßnahme 275 Tage Mo 14.11.16 Fr 01.12.17 Findorffstraße 2016/2017/2018 hanseWasser Baumaßnahme 275 Tage Mo 14.11.16 Fr 01.12.17 Findorffstraße 2016/2017/2018 mit Vollsperrung Findorffstraße zwischen Tor F und Admiralstraße Lichtsignalanlagen 53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17 LSA Wachmannstraße/Am Stern: 53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17 Ab- und Aufbau der LSA, einschl. Provisorien auf Poller. Schleifeneinbau in der Binderschicht einschl. Leerrohrverlegung in den Nebenflächen. Mit Kopflöchern für Anschlussarbeiten LSA Hermann-Böse Straße/Am 53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17 Stern: Ab- und Aufbau der LSA, einschl. Provisorien auf Poller. Schleifeneinbau in der Binderschicht einschl. Leerrohrverlegung in den Nebenflächen. Mit Kopflöchern für Anschlussarbeiten **17.07.** Anforderungssschleife und Leerrohrverlegung in den Nebenflächen. Mit Kopflöchern in den Nebenflächen LSA am Innenkreis vor Gleistrasse 53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17 versetzen. 2 Stück Signalgeber 4 Stück Schachtsystem am 53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17 Innenkreis neben der Gleistrasse im Bereich der neuen Bordsteinführung zurückbauen und neu setzen. Einschl Kabelverlegung 2 x 4 Stück Leerrohre unter der 2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17 Gleistrasse im Bereich des neuen Schachtsystem am Innenkreis verlegen. Vor Einbau der Tragschicht in der Gleistrasse Öffentliche Beleuchtung (40-2) 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Keine Arbeiten 6 Tage Mi 17.05.17 Mi 24.05.17 swb Beleuchtung 6 Tage Mi 17.05.17 Mi 24.05.17 Mittelinsel Parkallee (West) PILS-Schild Vorwegweiser der BrePark versetzen, einschl Kabelverlegung wesernetze Bremen 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Keine Arbeiten **Deutsche Telekom Technik** 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 vodafon Kabel Deutschland Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 **EWE** 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 ImmoMediaNet Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Telekom Deutschland GmbH 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Keine Arbeiten Ströer Deutsche Städtemedien 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 **Telekabel Bremen** Keine Leitungen vorhanden 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 LWL-Com Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17 Umweltbetrieb Bremen 95 Tage Mo 03.07.17 Fr 10.11.17 Bepflanzung Innenring vorbereiten, 5 Tage Mo 03.07.17 Fr 07.07.17 hinter der Bordanlage Bepflanzung Innenring, hinter der 5 Tage Mo 06.11.17 Fr 10.11.17 492 Tage Mo 01.02.16 Fr 22.12.17 Projektende Manueller Sammelrollup Nur Anfang Inaktiver Meilenstein 🔷 Projekt: Umgestaltung Am Stern, Vorgang Datum: Do 15.09.16 Inaktiver Vorgang Inaktiver Sammelvorgang V Nur Dauer Manueller Sammelvorgang V Nur Ende In Arbeit Seite 1 Aufgestellt

Jürgen Prießner