

# Beirat Schwachhausen

## Stadtteilbudget Verkehr – Übersicht (Stand 04.11.19/ Sarai Auras)

Budget 2016/2017/2018/2019: 266.470 €

festgelegt bzw. verausgabt: 91.844 €

**verfügbar: 174.626 €**

| Maßnahme  | Bearbeitungsstand  | Finanzierung aus Stadtteilbudget |
|---|--|----------------------------------|
| Rückbau von Überfahrten und Schaffung öffentlicher Parkplätze am Schwachhauser Ring   | Fertig   | 25.000 €<br>25.470 €             |
| Entsiegelung der geteerten Flächen am Seitenrand der Fahrbahn der Kirchbachstraße zw. Scharnhorststr. und kleiner Kirchbachstr. | Fertig   | 5.000 €<br>3.929 €               |
| Baumschutzmaßnahmen in der Donandtstr. zw. Georg-Gröning-Str. und Schwachhauser Heerstr.  | in Umsetzung   | 13.530 €<br>14.945 €             |
| Verstetigung der provisorischen Ampel Carl-Schurz-Straße  | Kostenschätzung steht seit Jahren aus.   |                                  |
| Schraffierung mit Baken oder Pollern im Kreuzungsbereich Emmastraße/Crüsemanallee zur Unterbindung widerrechtlichen Parkens     | Fertig   | 2.080 €<br>2.836 €               |
| Sicherung von 5-m Bereichen an Einmündungen der Georg-Gröning-Straße zur Unterbindung widerrechtlichen Parkens                  | Fertig   | 8.490 €<br>11.178 €              |
| Anschaffung eines mobilen Haltemastes für die Geschwindigkeitsmesstafeln und Kosten für deren Umsetzung                         | Fertig   | 2.841 €                          |
| Erstellung eines sog. Minikreisels an der Kreuzung Thomas-Mann-Straße/ Baumschulenweg/ Busestraße                               | Umsetzungsbeschluss steht aus  | ca. 385.000 €                    |
| Entsiegelung, Auffüllen mit Mutterboden und Anpassung der Borde bei 12,5 Parkbuchten der Parkallee                              | Fertig   | 23.145 €                         |
| Begrünung der Parkbuchten   |  | 2.500 €                          |
| Crüsemanallee: Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation   | Umsetzungsbeschluss steht aus  | ca. 14.000 €                     |
| Verengung des Straßenraums bei der Hochpflasterung vor der GS Baumschulenweg  | Umsetzungsbeschluss verschoben bis 2021 bzw. wenn der Umbau/Neubau der GS fertig ist |                                  |

Bei den grünen Beträgen handelt es sich um die tatsächlich entstandenen Kosten, einschließlich der angenommenen Folgekosten.

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| Setzen von Pollern an der Findorffallee, um das Parken einseitig zu verhindern | Fertig | 5.000 € |
|--|--------|---------|

Bei den grünen Beträgen handelt es sich um die tatsächlich entstandenen Kosten, einschließlich der angenommenen Folgekosten.