

ASV-Nr	Beirat	Idf. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 15.03.2023)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen		Antrag bearbeitet und versendet		Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag umgesetzt
24	Schwachhause	1	09.12.2016	09.12.2016	Unzulässiges Parken am Schwachhauser Ring			25.469,69 €	Beschluss Beirat v. 23.11.17
60	Schwachhause	2	06.06.2017	06.06.2017	Baumschutzmaßnahmen in der Donandstr. Zw. Georg-Gröning-Str. u. Schwachh. Heerstr.			13.586,18 €	AE vom 29.05.2018
61	Schwachhause	3	06.06.2017	06.06.2017	Entsiegelung der geteerten Flächen in der Kirchbachstr. zw. Scharnhorststr. Und Kleiner Kirchbachstr.			3.928,93 €	RM mit Umsetzungsauftrag v. 18.08.2017
62	Schwachhause	4	06.06.2017	06.06.2017	Verstetigung der Ampel in der Wachmannstr. In Höhe Carl-Schurz-Str.				am 16.08.2017 an Beirat
121	Schwachhause	5	02.11.2017	02.11.2017	Anbringen von Schraffierungen und Baken oder Pollern im Kreuzungsbereich Crüsemannallee/ Emmastr.			1.151,07 €	AE am 14.12.2017 an OA versendet
158	Schwachhause	6	18.12.2017	18.12.2017	Besserer Schutz der 5-Meter-Bereiche in diversen Straßeneinmündungen			4.548,74 €	AE vom 14.02.2018
163	Schwachhause	7	31.01.2018	31.01.2018	Verengung des Straßenraums bei der Hochpflasterung vor der Grundschule im Baumschulenweg				AE am 23.05.2018 versendet
178	Schwachhause	8	27.03.2018	27.03.2018	Haltemast für Geschwindigkeitsmesstafel; Versetzen der Tafel			9.796,72 €	AE am 28.05.2018 versendet
218	Schwachhause	9	13.09.2018	13.09.2018	Sicherung 5m-Bereiche Kreuzungen An der Gete/ Belfortstr., Belfortstr./ Weißenburger Str./ Vionvillestr. und An der Gete/ Hartmannswellerstr.				
245	Schwachhause	10	10.12.2018	10.12.2018	Erstellung eines sog. Minikreisels (Minikreisverkehrs) an der Kreuzung Thomas-Mann-Straße / Baumschulenweg / Busestraße				Info per Mail am 09.05.18 an OA
269	Schwachhause	11	31.01.2019	31.01.2019	Parkallee: Begrünung von Parkbuchten in der Fahrradstraße zwischen Remberttunnel und Am Stern			25.645,30 €	Direkte Antwort Abteilung 4 an OA am 26.02.2019
291	Schwachhause	12	24.05.2019	24.05.2019	Crüsemannallee: Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation			- €	AE am 23.07.19 an OA gesendet
309	Schwachhause	13	27.09.2019	27.09.2019	Findorffallee: Setzen von Pollern um Parken während der Freimarktszeit und bei anderen Großveranstaltungen zu verhindern			5.000,00 €	
315	Schwachhause	14	07.11.2019	07.11.2019	Carl-Schurz-Straße: Verbesserung der Beleuchtung vor der Grundschule			5.310,85 €	
316	Schwachhause	15	07.11.2019	07.11.2019	Carl-Schurz-Straße: Freihalten der Sichtdreiecke durch Aufstellen von Fahrradbügeln			2.010,34 €	
364	Schwachhause	16	25.06.2020	25.06.2020	Parkallee 17-31: Nachbesserungsmaßnahmen der Grünflächen			3.468,33 €	Antwort direkt von Abt. 4
365	Schwachhause	17	25.06.2020	25.06.2020	Straßburger Straße: Aufstellung von zwei Sitzbänken			3.142,76 €	UBB hat direkt an OA geantwortet
366	Schwachhause	18	25.06.2020	25.06.2020	Busestraße: Freigabe des Radweges zum aufgesetzten Parken				
378	Schwachhause	19	31.08.2020	31.08.2020	Claussenstraße: Anbringung von Pollern				
402	Schwachhause	20	09.11.2020	09.11.2020	Anschaffung und Anbringung von zwei Sitzbänken auf der Spielwiese in der Wyckstraße			1.380,40 €	
408	Schwachhause	21	10.12.2020	10.12.2020	Riensberger Straße Verbesserung der Verkehrssituation			1.284,07 €	
411	Schwachhause	22	15.01.2021	15.01.2021	Hackfeldstraße: Entsiegelung und Begrünung			836,88 €	per Mail am 19.01.21 an OA gesendet
415	Schwachhause	23	25.01.2021	25.01.2021	Wätjenstraße: Verbesserung der Parksituation			1.387,85 €	
420	Schwachhause	24	11.02.2021	11.02.2021	Schwachhauser Ring: Einrichtung Behindertenparkplatz (Schotter)			- €	direkte Absprache OA mit Abt. 4

Beirat bittet gem. Schreiben vom 28.08.18 um Umsetzung in Form von Variante 1 (Stahlbügel)

20.04.20: derzeit Abstimmung der Varianten u.a. mit Beirat

Mail 07.11.18: Maßnahme wegen Baumaßnahmen an der Schule zurückgestellt

Mast ist angeschafft und im Einsatz; Folgerechnungen durch das Umsetzen

lt. Mail Fr. Dr. Mathes vom 21.11.18 wird Antrag zurückgezogen; Sicherung ist durch Setzen von Pollern seitens ASV erfolgt

gemäß Mail vom 07.11.2019 aufgrund der hohen Kosten zurückgezogen

soll gemäß Beschluss vom 05.11.2019 umgesetzt werden; vermutlich aus ASV-Budget bezahlt

Mail OA vom 15.07.20: statt Fahrradbügel sollen Poller aufgestellt werden

Kosten ca. 4.700€; Beschluss zur Umsetzung vom 31.08.2020

gem. Beiratsbeschluss am 29.10.2020 mehrheitlich abgelehnt

Rechnung wurde aus ASV-Budget bezahlt

Rechnung für Lieferung in 2021 bezahlt; Einbau vermutlich aus UBB-Mitteln bezahlt

Beschluss v. 28.01.21: Beirat stellt 4.200€ zur Verfügung

Beschluss v. 22.06.21: UBB soll 4-5 Poller setzen

11.02.21: Beirat stellt 2.000€ zur Verfügung; aus ASV-Mitteln bezahlt

ASV-Nr	Beirat	Ifd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 15.03.2023)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen		Antrag bearbeitet und versendet		Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag umgesetzt
423	Schwachhausen	25	04.03.2021	04.03.2021	Carl-Schurz-Straße: Markierung Hochpflasterung			5.834,09 €	
434	Schwachhausen	26	03.05.2021	03.05.2021	Carl-Schurz-Str.: Sanierung				
443	Schwachhausen	27	28.05.2021	28.05.2021	Carl-Schurz-Straße: mittige provisorische Sanierung in Form eines Asphaltstreifens				Mail v. 23.11.21 an OA
444	Schwachhausen	28	28.05.2021	28.05.2021	H.-H.-Meier-Allee: Aufstellung von Verkehrszeichen			471,60 €	
449	Schwachhausen	29	28.06.2021	28.06.2021	Schwachhauser Ring: Einrichtung von drei Bankplätzen			5.089,40 €	
542	Schwachhausen	30	27.09.2022	27.09.2022	Wätjen-, Emma- und Georg-Gröning-Str.: Baumschutzmaßnahmen	3.800 €			
553	Schwachhausen	31	29.06.2022	28.09.2022	Wachmannstraße: Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Lastenfahräder	5.700 €			
563	Schwachhausen	32	18.11.2022	24.11.2022	Hackfeldstraße 21-23: Teilentsiegelung des Seitenraums und Fahrradbügel				
570	Schwachhausen	33	30.11.2022	30.11.2022	Blumenthalstraße: Aufstellen von 5 Fahrradbügeln				
581	Schwachhausen	34	15.09.2022	16.01.2023	Straßburger Straße: Fahrradstellplätze sowie ggf. Entsiegelung von Verkehrsflächen				
582	Schwachhausen	35	16.01.2023	17.01.2023	Anschaffung einer weiteren GMT	7.750 €			
583	Schwachhausen	36	16.01.2023	17.01.2023	Anschaffung eines mobilen Haltemastes für GMT's	1.350 €			
615	Schwachhausen	37	02.03.2023	02.03.2023	Elsasser Str.: Lastenradparkplatz und ggf. weitere Fahrradbügel				
616	Schwachhausen	38	02.03.2023	02.03.2023	Zuwegung von der H.-H.-Meier-Allee zur KGA: Anbringung von Pollern und Wiederherstellung des Seitenraums	2.000 €			
617	Schwachhausen	39	02.03.2023	02.03.2023	Kulenkampffallee: Poller zum Schutz des Grünstreifens				

Umsetzbeschluss v. 20.09.21; It. Mail aus Feb. 2022 Mängel; Mail Abt. 4 v. 29.11.22 zum Sachstand

Beschluss vom 10.02.22 zur Umsetzung; Beirat will sich an den Kosten beteiligen (aus Sicht Beirat Erhaltungsmaßn. ASV)

Beirat stellt 1.600 € zur Verfügung (enthält Folgekosten, die nicht mehr berechnet werden)

Kostenschätzung UBB ca. 3.800€

von SKUMS in VIS falsch abgelegt - daher erst in 09/22 erhalten; Kosten ca. 5.700€; Beschluss zur Umsetzung vom 25.11.22

09.03.23: Thema Entsiegelung an UBB, Fahrradbügel zur Prüfung im ASV

14.03.2023: aufgrund der Personalsituation konnte der Antrag noch nicht bearbeitet werden

wurde zunächst nicht als STB-Antrag bearbeitet; Ortstermin im Januar erfolgt und Stellplätze festgelegt; Entsiegelung nicht möglich

Beschaffung über BSAG (Kosten GMT ca. 2.750€; Betriebskosten ca. 5.000€ jährlich) - **Darstellung der Kosten zunächst nur für 1 Jahr**

Beschaffung über Fa. Mahn

Info 14.03.2023 an OA: Prüfung wird aufgrund der Vielzahl der Anträge etwas dauern; **vorussichtliche Kosten?**

Gesamtkosten ca. 12.000€; Beirat beteiligt sich mit 2.000€; Kostenteilung UBB/ASV noch nicht endgültig geklärt

Mail 09.03.23: Kosten ca. 4.650 €; 14.03.23: Nachfragen OA

Summe beauftragte Maßnahmen (hellgrün) 20.600 €

Summe Folgekosten - €

Summe umgesetzte Maßnahmen (dunkelgrün) 119.343,20 €

**Insgesamt verausgabt bzw. gebunden 139.943,20 €**

Budget 2016	66.889,46 €
Budget 2017	66.889,46 €
Budget 2018	66.006,83 € in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
Budget 2019	66.006,83 € in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
Budget 2020	66.217,71 €
Budget 2021	66.217,71 €
Budget 2022	66.520,65 €
Budget 2023	66.520,65 €
Summe	531.269,32 €

für neue Maßnahmen noch zur Verfügung: **391.326,12 €**