

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 17.06.2025)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen		Antrag bearbeitet und versendet		Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag abgeschlossen
33	Vahr	1	26.01.2017	26.01.2017	Erneuerung bzw. Herstellung von Parkplatzmarkierungen in der Wienhauser Str. u. Bispinger Str.			2.371,47 €	Antwort abges. am 13.03.2017
34	Vahr	2	26.01.2017	26.01.2017	Verengung und/oder Hochpflasterung in der Otto-Suhr-Str in Höhe Berliner Freiheit			24.019,41 €	Antwort abges. am 13.03.2017
51	Vahr	3	29.03.2017	29.03.2017	Sanierung des Radweges in der August-Bebel-Allee				Antwort abges. am 08.06.2017
52	Vahr	4	29.03.2017	29.03.2017	Sicherung u. Gestaltung des Bereichs der abgebauten Aussichtsplattform am „Hematenfleet“			2.036,48 €	Mail Fr. Dr. Mathes an UBB v. 20.06.17
87	Vahr	5	29.06.2017	29.06.2017	Herstellung von Barrierefreiheit bei diversen Fußgänger-Übergängen			41.783,69 €	AE am 07.11.17 abges.
130	Vahr	6	10.11.2017	10.11.2017	Ergänzung der Beleuchtung im Grünzug "Großer Kurfürst"			8.204,82 €	Mail Abt. 4 am 13.12.17 direkt an OA gesendet
131	Vahr	7	10.11.2017	10.11.2017	Ergänzung der Beleuchtung Wegeverbindung Wilh.-Leuschner-Str. zur Ladenzeile Vahrer Str.			1.503,17 €	Mail Abt. 4 am 13.12.17 direkt an OA gesendet
132	Vahr	8	10.11.2017	10.11.2017	Gärtnerische Aufwertung der rechtsseitigen Böschung an der Karl-Kautsky-Str.			4.850,00 €	Mail OA an UBB vom 02.02.18 mit Bitte um Umsetzung
133	Vahr	9	10.11.2017	10.11.2017	Neuordnung des Parkverhaltens Julius-Leber-Straße			3.888,95 €	Mail am 10.08.2018 abgesendet
166	Vahr	10	15.02.2018	15.02.2018	Sanierung Vroniweg (Kleingartengebiet Neue Vahr)				Kostenschätzung UBB per Mail am 18.04.18 an OA versendet
167	Vahr	11	15.02.2018	15.02.2018	Ergänzung Beleuchtung Fuß- und Radweg im Grünzug zw. Karl-Kautsky-Str. und Mittelkampsfleet			9.236,85 €	Mail von Abt. 4 direkt an OA
168	Vahr	12	15.02.2018	15.02.2018	Sanierung Radweg neben Bushaltestelle Philipp-Scheidemann-Str.			1.279,27 €	telefonische RM von 01-4 an OA

geschätzte Kosten ca. 10.000€; Mitteilung Beirat v. 29.06.2017: keine Umsetzung

Kosten ca. 10.400€

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 17.06.2025)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen		Antrag bearbeitet und versendet			Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag abgeschlossen
169	Vahr	13	15.02.2018	15.02.2018	Sanierung Fußgängerüberweg Kurt-Schumacher-Str. in Höhe Polizeipräsidium			- €	telefonische RM von 01-4 an OA	laut Fachabt. erledigt ohne Kosten fürs Stadtteilbudget
170	Vahr	14	16.03.2018	16.03.2018	Einmündung Franz-Mehring-Straße / Karl-Rodbertus-Weg: Anbringen von Schraffuren				AE am 12.06.2018 abgesendet	
171	Vahr	15	16.03.2018	16.03.2018	Ergänzung der Beleuchtung im Carl-Goerdeler-Park			22.322,28 €	AE am 12.06.2018 abgesendet	
172	Vahr	16	16.03.2018	16.03.2018	Ergänzung der Beleuchtung im ersten Stück des Stichweges von In der Vahr in Richtung Kleingartengebiet			8.885,97 €		
173	Vahr	17	16.03.2018	16.03.2018	Beidrichtungsradverkehr Konrad-Adenauer-Allee				AE am 12.06.2018 abgesendet	Mail 07.11.18: Beirat hat Vorhaben gecancelt, weil Beirat Schwachhausen sich nicht an Kosten beteiligen will
195	Vahr	18	17.05.2018	17.05.2018	Sanierung des Dukatenfalterwegs im Kleingartengebiet Rose am See			12.875,74 €	per Mail durch UBB	
211	Vahr	19	24.07.2018	24.07.2018	KlgV Weißenburg: Erneuerung abgängiger Zaun			9.902,60 €		
277	Vahr	20	26.02.2019	26.02.2019	Begrünung der Lärmschutzwand an der Karl-Kautsky-Straße				Antwort per Mail am 20.05.19 an OA gesendet	Kosten Rückbau Abt. 4 ca. 5.500€; Kosten UBB ca. 5.650€
278	Vahr	21	26.02.2019	26.02.2019	Herstellung einer Wegeverbindung vom Mütterzentrum Vahr zum Wartheweg			4.874,54 €		
279	Vahr	22	26.02.2019	26.02.2019	Herstellung von Barrierefreiheit bei diversen Fußgänger-Übergängen			33.705,95 €		Kostenschätzung 38.000€
280	Vahr	23	28.02.2019	28.02.2019	Herstellung einer Wegeverbindung zw. der Kiesselbachstr. und dem Spielplatz Philipp-Scheidemann-Straße			5.776,00 €		
282	Vahr	24	28.03.2019	28.03.2019	Sanierung der asphaltierten Wegeverbindung von der Wilhelm-Leuschner-Straße zum Einkaufszentrum REWE			9.198,59 €		Beschluss zur Umsetzung vom 22.05.2019
286	Vahr	25	07.05.2019	07.05.2019	Sanierung des Stichweges von „In der Vahr“ zur Schule / Mütterzentrum			5.785,53 €		Beschluss Beirat vom 22.05.2019: Beirat stellt 10.000€ zur Verfügung

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 17.06.2025)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen		Antrag bearbeitet und versendet			Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag abgeschlossen
290	Vahr	26	23.05.2019	23.05.2019	Franz-Mehring-Straße in Höhe Haus Nr. 6: zwei Bordsteinabsenkungen			5.446,69 €	Umsetzung ohne vorherige Kostenschätzung; Ortstermin 04.07.19	
367	Vahr	27	30.06.2020	30.06.2020	Heidmarkstraße: Aufstellung von Holzpollern			3.516,38 €		
397	Vahr	28	03.11.2020	03.11.2020	Carl-Severing-Straße ab Wilhelm-Liebknecht-Straße: Aufstellung von Holzpollern			7.437,88 €	Beirat stellt 12.000 Euro zur Verfügung (weniger Poller als von uns vorgeschlagen)	
398	Vahr	29	03.11.2020	03.11.2020	Julius-Leber-Straße 12 bis 16; Herstellung von Barrierefreiheit			5.730,50 €	Beschl. v. 18.02.21: Beirat stellt 5.450 Euro zur Verfügung; neuer Beschluss 05.05.21	
399	Vahr	30	03.11.2020	03.11.2020	Witzlebenstraße zum Achterdiek: Aufstellung von 2 bis 4 Holzpollern am Fuß- und Radweg				09.06.21: lt. OA längst umgesetzt (vermutlich ohne Berechnung STB)	
400	Vahr	31	03.11.2020	03.11.2020	Spielplatzes am Vahrer See: Aufstellung von zwei Sitzbänken einschließlich eines Müllgefäßes			6.453,17 €	27.07.22: Aufstellung zusätzlicher Mülleimer in Grünanlage Vahrer See, Kosten 2.139,54€	
422	Vahr	32	22.02.2021	22.02.2021	Radweg Friedrich-Stampfer-Straße: Maßnahmen zur Freihaltung der Örtlichkeit				03.06.21: Telefonat mit OA: Ortstermin hat ergeben, dass keine Maßnahmen seitens ASV möglich sind, hier ist die Verkehrsüberwachung gefragt	
424	Vahr	33	17.03.2021	17.03.2021	Bordsteinabsenkungen in diversen Straßen inkl. zusätzlicher Markierungen			22.608,93 €	Lt. Rückmeldung Fachabteilung alle umgesetzt	
435	Vahr	34	05.05.2021	05.05.2021	Wegeverbindung zw. Barbarossastraße und Nordhauser Straße: Aufstellung von Sitzbänken mit Müllgefäß			3.771,21 €		
436	Vahr	35	05.05.2021	05.05.2021	Grünanlage zwischen Bardowickstraße und Verlängerung der Uelzener Straße: Sitzbank ohne Müllgefäß			862,99 €	Lieferung der Bank wurde in 2021 abgerechnet, die Aufstellung vermutlich aus UBB-Mitteln	
442	Vahr	36	27.05.2021	27.05.2021	Beschilderungen für Wegebenennungen			1.451,37 €	Beirat stellt 2.000€ zur Verfügung	
491	Vahr	37	17.03.2022	17.03.2022	9 Bordsteinabsenkungen in diversen Straßen	22000		18.03.1976	Ums. Wilh.-Liebknecht-Str. laut RM des OA im März 2025 erledigt	
492	Vahr	38	17.03.2022	17.03.2022	Einmündung Heinrich-Schulz-Str. in die Friedrich-Stampfer.-Str.: Schraffur zur Freihaltung der Abfahrt vom Radweg				Umsetzung soll am 02.04.2025 erfolgen	

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 17.06.2025)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen		Antrag bearbeitet und versendet	Beauftragung durch OA erfolgt		Antrag abgelehnt	Antrag abgeschlossen
493	Vahr	39	17.03.2022	17.03.2022	Kurvenbereich Carl-Goerdeler-Str./Graf-Sponeck-Str.: Schraffur zur Sicherung von Sichtbeziehungen			- €	Eine Markierung ist nicht möglich (Kleinpflaster). Fahrradbügel montiert - Rechnung aus ASV-Mitteln bezahlt
561	Vahr	40	16.11.2022	16.11.2022	Berliner Freiheit: Aufstellung von zwei Bänken			3.817,64 €	
598	Vahr	41	14.02.2023	14.02.2023	Bordsteinabsenkungen in div. Straßen durch Sperrmarkierungen absichern				Mail v. 30.03.23 an OA
625	Vahr	42	10.03.2023	10.03.2023	Johanna-Kirchner-Weg/ Otto-Braun-Str.: Holzpoller			- €	Umsetzung ohne Kostenschätzung; umgesetzt und in Rechnung bei 626 enthalten
626	Vahr	43	10.03.2023	10.03.2023	Otto-Braun-Str 17 bis Einmündung Carl-Severing-Straße: Holzpoller			2.209,68 €	Umsetzung ohne Kostenschätzung
627	Vahr	44	10.03.2023	10.03.2023	August-Bebel-Allee: Metallpoller			6.283,16 €	Beschluss v. 12.12.2023; Kosten ca. 6.200€
628	Vahr	45	10.03.2023	10.03.2023	Bispinger Str. 8-10: Findlinge			992,68 €	Beschluss v. 22.08.2023; Umsetzung durch UBB
702	Vahr	46	02.11.2023	02.11.2023	Bordsteinabsenkungen in diversen Straßen in 2024				exemplarische Kostenschätzung am 20.12.2023 übersendet (teilw. Dopplung v. Straßen - siehe auch Nr. 744)
744	Vahr	47	20.02.2024	20.02.2024	Bordsteinabsenkungen in diversen Straßen	30.000,00 €			Beschluss v. 20.08.2024: Umsetzung von 5 Absenkungen; Beschluss erst am 13.11.24 an Erhaltungsabt.; Ortstermin 18.11.2024
800	Vahr	48	29.08.2024	29.08.2024	Grünzug zw. Hützelstr. U. Beneckendorffallee: Beleuchtung	23.000,00 €			Beschluss v. 26.08.2024: Beirat stellt 23.000€ zur Verfügung (Wartung u. Energiekosten werden von SUKW getragen)
801	Vahr	49	29.08.2024	29.08.2024	Vahrer See: Umsetzung von Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie	20.000,00 €			Beschluss v. 26.08.2024: Beirat stellt 20.000€ zur Verfügung; konkrete Maßnahmen sind noch festzulegen
829	Vahr	50	20.11.2024	20.11.2024	Projekt „Blumeninseln statt Pflastersteine“			4.514,87 €	Beschluss v. 19.11.2024: Beirat stellt 6.000€ zur Verfügung (NABU-Förderung 6.260€); Umsetzung durch UBB
875	Vahr	51	03.04.2025	03.04.2025	Wilhelm-Liebknecht-Straße: Holzpoller				26.05.2025: Umsetzung ist erfolgt

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 17.06.2025)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am
	Legende:	in Bearbeitung/ Abstimmung ASV	zurückgezogen		Antrag bearbeitet und versendet		Beauftragung durch OA erfolgt	Antrag abgelehnt	Antrag abgeschlossen
894	Vahr	52	22.05.2025	22.05.2025	Karl-Kautsky-Straße EKZ Berliner Freiheit: Seitenraum				Maßnahme im Rahmen FVC - OA hat konkrete Kostenschätzung bei SBMS erbeten
895	Vahr	53	22.05.2025	22.05.2025	Richard-Bohljahn-Allee: Markierung im Bereich der LSA				Maßnahme im Rahmen FVC - Kostenschätzung 800€

Summe beauftragte Maßnahmen (hellgrün)	95.000 €		
Summe Folgekosten		- €	
Summe umgesetzte Maßnahmen (dunkelgrün)			315.435,97 €
Insgesamt verausgabt bzw. gebunden			410.435,97 €

Budget 2016	48.264,34 €	
Budget 2017	48.264,34 €	
Budget 2018	47.832,84 €	in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
Budget 2019	47.832,84 €	in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)
Budget 2020	47.467,43 €	
Budget 2021	47.467,43 €	
Budget 2022	47.287,56 €	
Budget 2023	47.287,56 €	
Budget 2024	47.204,14 €	
Budget 2025	47.204,14 €	
Summe	476.112,62 €	

für neue Maßnahmen noch zur Verfügung: **65.676,65 €**